

Slutförandet av samprojektet för Kaptensgatan och dess omgivning framskjuts till år 2025

Tekniska nämnden 11.12.2024 § 126
95/10.03.01.03.00/2024

Det pågående samprojektet för sanering av gator och vattenförsörjning ligger en aning efter sin tidtabell. Entreprenören har inte förmått hålla byggtidtabellen, bland annat på grund av oförutsedda schaktningsarbeten och underjordiska kablar och strukturer som framkommit. Ett nytt slutdatum för projektet har avtalats till den 18.2.2025. Enligt entreprenörens nuvarande uppfattning borde arbetena vara färdiga redan i januari 2025.

Förseeningen medför inte några tekniska olägenheter eftersom asfalteringen och färdigställandet av gatorna i vilket fall som helst inte kan slutföras förrän sommaren 2025. Entreprenörens fortsatta avvikande trafikarrangemang medför en liten extra olägenhet för invånarna och vinterunderhållet.

Färdigställandet av projektet har kommunalekonomiska konsekvenser, eftersom entreprenaden inte färdigställs på årets 2024 sida, varvid en del av betalningsraterna kommer att förfalla år 2025. Dessutom får staden av entreprenören vissa gottgörelser, och det har förekommit mindre tilläggssarbeten än beräknat. Enligt den nuvarande uppskattningen är effekten på kommunteknikens byggprogram för år 2024 cirka +100 000 euro, för år 2025 cirka -50 000 euro.

Förslag (Horttanainen)	Tekniska nämnden beslutar godkänna ändringarna i byggprogrammet och antecknar situationen för kännedom.
Beslut	Tekniska nämnden beslöt godkänna ändringarna i byggprogrammet och antecknar situationen för kännedom.
Tilläggsuppgifter	Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280