

Hangon Vesi investoinnit

22.1.2025/ML/SV/HE
Rakennusohjelma 2024 johtokunta 30.1.2025

Yhteishanke kuntatekniikan kanssa

suunnittelu (+kilpailutus)
toteutus
takuu / jälkitoimenpiteet

Hangon Vesi investoinnit 2024

O/U Oma työ / Ulkopuolinen urakka

| | m | Bud. € | m Bud € | TOT € | | U | vetäjä | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------|------------------|------------------|----------------|---|-----|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--------|
| Kadermonkatu-Perämiehenkatu-Kapteeninkatu-Kappelisatamantie-(Hirvikalliontie) (osa 3) | 1 995 | 700 000 | 630 000 | 538 508 | Aluesaneeraus + hulevesi (jatkuu vuodelta 2022) Jää keskeneräiseksi vuonna 2024, jatkuu 2025 | U | HE | | | | | | | | | | | | |
| Nuottasaaren jätevedenpumppaamon saneeraus | | 170 000 | 170 000 | 168 179 | Saneeraus paikan päällä+rakennussaneeraus, vähän kesken | U | JL/HE | | | | | | | | | | | | valmis |
| Alavesisäiliön rakennuksen saneeraus tai uusi rakennus | | 50 000 | 25 000 | 0 | (Suunnittelu), +akuutit korjaukset, katto + ovet | U | HE | | | | | | | | | | | | |
| Padon perusparannustoimet | | | | 0 | Toteutus, ELY-avustus kalanvaellus? | | | | | | | | | | | | | | |
| (Sujutukset ja odottamattomat) | | 10 000 | 0 | | Vesijohdot | | | | | | | | | | | | | | |
| (Sujutukset ja odottamattomat) | | 15 000 | 25 000 | 41 794 | Viemärijohdot, padotusventtiili Puistovuoreen +paineviemärin mutka Puistovuorella | | HE | | | | | | | | | | | | |
| Fyysisen turvallisuuden parantamistoimet | | 40 000 | 30 000 | 14 384 | Murtojärjestelmät, aidat (20 000) yms. | U | JK/HE | | | | | | | | | | | | valmis |
| Suunnittelumääräraha | | 40 000 | 20 000 | 12 286 | Tulevien vuosien suunnittelukohteet | | HE | | | | | | | | | | | | |
| Tvärminnen vesijohdon siirto | | 25 000 | 12 000 | 0 | Vanhat johdot tonteilla, myös talon alla? | U/O | HE/TS | | | | | | | | | | | | |
| Hopearannan varavesijohto | | 0 | 20 000 | 14 082 | Vesisäiliön syöttöyhteys (suunnitelmaa muutettu), mittauskaivon muutostyöt, vähän kesken | | HE/TS | | | | | | | | | | | | |
| Vesiasema (siirtyi vuodelta 2023) | | 0 | 22 000 | 31 778 | Kaivuutyöt vasta syksyllä, automaatiokustannus | | HE/TS | | | | | | | | | | | | valmis |
| Suursuon lingon käyttöönotto (jatkuu vuodelta 2023) | | 0 | 24 000 | 4 451 | sähkö ja automaatio kulut lisätty, keskeneräinen | | JL | | | | | | | | | | | | |
| Norrvikien suodatin (jatkuu vuodelta 2023) | | 0 | 17 000 | 16 576 | Käyttöönotto vasta keväällä (jäätyminen ei ok) | | HE | | | | | | | | | | | | valmis |
| Koverharin vesijohto (vuodelta 2023)? | | | | | Kuntatekniikan suotovesiputken yhteydessä? | | HE | | | | | | | | | | | | |
| Maatutkaluotain (siirtyi vuodelta 2023) | | | | | | | TS | | | | | | | | | | | | |
| Suursuon laskeutusallas laahajärjestelmän saneeraus | | | 25 000 | 21 600 | Uusittiin laaha-järjestelmä äkillisen tarpeen vuoksi | | | | | | | | | | | | | | valmis |
| Tonttijohtojen saneeraustaksan tuotto | | -50 000 | -20 000 | -19 445 | | | HE | | | | | | | | | | | | |
| Yhteensä | | 1 000 000 | 1 000 000 | 844 193 | | | | | | | | | | | | | | | |

Johtokunta 30.1.2024:

Vuodelta 2023 kesken tai toteutumatta jääneet siirretty tähän ja tehty määrärahamuutoksia niiden takia. Poistettu myös rakennusohjelmasta 16.11.2023 poistetut kohteet.

Johtokunta 14.3.2024:

Koverharin vesijohto, toteutuuko? Kadermonkadun jne. hankkeesta 50 000€ siirto kuntatekniikalle? Ei päätöstä vielä. Vuoden 2023 suunnittelulasku tullut vielä.

Johtokunta 25.4.2024:

Määräraha siirto suunnittelukustannuksille Tvärminen projektista. Odottamattomiin laitetaan Puistovuoreen padotusventtiili.

Mahdolliset lisämäärärahat tai määrärahasiirrot esitetään kesäkuun kokouksessa.

Johtokunta 10.6.2024:

Ennuste lisätty, talousarviolukuja muutettu ja aikataulu päivitetty. Määrärahasiirtoja muille osastoille ei voida toteuttaa tämänhetkisen tiedon mukaan.

Ei ole myöskään tarvetta anoa lisämäärärahaa ellei syksyn aikana tule jotain yllätyksiä.

Johtokunta 29.8.2024

Ei muutoksia. Tilanne tiedoksi.

Johtokunta 10.10.2024

Lisättiin laskeutusaltaan laahajärjestelmän saneeraus sekä muokattiin määrärahoja. Ennuste näyttää menevän talousarvion mukaisesti.

Johtokunta 12.11.2024

Puistovuoreen paineviemärin mutkan perusparannus lisätty odottamattomiin ja määräraha siihen vesipuolelta. Määrärahamuutoksia/siirtoja merkattu punaisella.

Johtokunta 12.12.2024

Kadermonkatu yms. Yhteishanke saadaan valmiiksi vasta vuoden 2025 puolella. Ennustetta päivitetty.

Johtokunta 30.1.2025

Alavesisäiliön rakennuksen saneeraus ja Tvärminen vesijohdon siirto: toteutuneet kustannukset jäivät alle 10 000 € --> käyttötalous