

Kuntatekniikan investoinnit 2024

Liikenneväylien uudisrakennus ja perusparannus

Kuningatarvuori

Toimenpide:

Asfaltointi, katuvalaistus ja muut infratyöt

Tilanne vuoden lopussa:

Pohja-asfaltointi on tehty, valaistusasennettu

Asematori

Toimenpide:

Katurakenteiden viimeistelytyöt

Tilanne vuoden lopussa:

Asfaltointityöt on tehty, viimeistelytyöt on melkein tehty

2/2 Furuvik III:n asuntoalueen laajennus

Toimenpide:

Katurakenteet, kuivatus, hulevesi ja valaistus

Tilanne vuoden lopussa:

Töitä ei tehty 2024

Yhteishanke Hangon Veden kanssa

Toimenpide:

Aluesaneeraus, hulevesi

Tilanne vuoden lopussa:

Urakka on suuremmalta osalta tehty, valmistuu keväällä 2025

Kadermonkatu-Perämiehenkatu-Kapteeninkatu-Kappelisatamantie-Hirvikalliontie (sis. myös yhteishankkeeseen)

Toimenpide:

Aluesaneeraus ja hulevesi

Tilanne vuoden lopussa:

Kadermonkadun, Rauhankadun ja perämiehenkadun asfaltointi ja viheralueet on tehty

Tulevien hankkeiden suunnittelu

Toimenpide

Tulevien hankkeiden suunnittelu

Tilanne vuoden lopussa:

Kohteiden suunnittelutyöt jatkuvat; Oltermanninkatu ja Uimahuoneenkatu on suunniteltu vuoden aikana

Asfaltointi

Toimenpide:

Asfaltointikohteet rakennusohjelman mukaan

Tilanne vuoden lopussa:

Asfaltointia on tehty noin 13 000 €:lla

Venesatamat

Aisatekniikalla ja poijulla varustettujen laitureiden asentaminen peräpaalujen tilalle.

Toimenpide:

Hangonkylän satamassa vaihdetaan peräpaaluja aisoihin

Tilanne vuoden lopussa:

Työt valmiina

Muut infra työt

Leikkipuistojen optimointi ja välinehankinta

Toimenpide:

Hankitaan uusia välineitä leikkipuistoille

Tilanne vuoden lopussa:

Pari leikkitelinettä on hankittu ja asennettu

Koverharin kaatopaikka

Toimenpide:

Suotovesilinjan rakentaminen ympäristöluvan mukaisesti

Tilanne vuoden lopussa:

Suunnittelu- ja valvontatyöt jatkuivat 2024

Katuvalaistus

Toimenpide:

Katuvalaistuksen uusinta, pylväitä ja valaisimia vaihdetaan erillisen suunnitelman mukaan

Tilanne vuoden lopussa:

Työt ei ole tehty

Hulevesi – Dagvatten

Sadevesijärjestelmän rakentaminen

Toimenpide:

Hulevesijärjestelmät rakennetaan kapasiteettimallinnuksen loppuraportin mukaan

Suunnitteilla on Pitkäkadun, Rajatien, Oltermanninkadun, Kadermokadun- Perämiehenkadun, Raaseporinkadun ja

Tornikadun-Oikokadun hulevesiviemärijärjestelmät

Tilanne vuoden lopussa:

Pitkäkadun työt ei ole aloitettu, Rajatien purkuputken rakennustyöt on aloitettu, yhteishankkeessa olevien katujen hulevesityöt on tehty

Kommuntekniskas investeringar 2024

Nybygge och grundförbättring av trafikleder

Drottningberget

Åtgärd

Asfaltering, gatubelysning och övrigt infrabygge

Situation vid årets slut:

Grundasfalteringen är utförd, belysningen har monterats

Stationstorget

Åtgärd:

Färdering av gatukonstruktioner

Situation vi årets slut:

Asfalteringen är utförd, de avslutande arbetena är nästan utförda.

2/2 Furuviik III:s bostadsområdets utvidgning

Åtgärd:

Gatukonstruktioner, torrläggning, dagvatten och belysning

Situation vid årets slut:

Arbetet har inte utförts

Gemensamt projekt med Hangö Vatten

Åtgärd:

Områdessanering, dagvatten

Situation vid årets slut:

Entreprenaden är till största delen utförd, blir färdig våren 2025

Kadmogatan-Styrmansgatan-Kaptensgatan-Kapellhamnsvägen-Älgbergsvägen (ingår i gemensamma projektet)

Åtgärd:

Områdessanering och dagvatten.

Situation vid årets slut:

Kadmogatan, Fredsgatan och Styrmansgatan har asfalterats, grönområdena är utförda

Kommande projekts planering

Åtgärd:

Planering av kommande projekt

Situation vid årets slut:

Objektens planering fortsätter; Åldermansgatan och Simhusgatan har planerats under året

Asfalteringar

Åtgärd:

Asfalteringsobjekt enligt bygnadsprogrammet.

Situation vid årets slut:

Asfalteringar har utförts för cirka 13 000 €

Båthamnar

Installation av bryggor försedda med bommar och bojar istället för akterpålar.

Åtgärd:

Akterpålar byts ut mot bommar i Hangöby hamn

Situation vid årets slut:

Arbetena har utförts

Övriga infra-arbeten

Optimering av lekparker och utrustningsanskaffning

Åtgärd:

Anskaffas ny utrustning till lekplatserna

Situation vid årets slut:

Ett par lekställningar har anskaffats och monterats

Avstjälningsplatsen i Koverhar

Åtgärd:

Konstruktion av lakvattenlinje i enlighet med miljötillståndet.

Situation vid årets slut:

Planerings- och övervakningsarbetet fortsatte 2024

Gatubelysning

Åtgärd:

Förnyande av gatubelysning, stolpar och armatur enligt en separat plan.

Situation vid årets slut:

Arbetet har inte utförts.

Dagvatten

Konstruktion av dagvattensystem

Åtgärd:

Dagvattensystemen byggs enligt den slutliga rapporten om kapacitetsmodellering. Dagvattensystem planeras för Långgatan, Råvägen, Oldermansgatan, Kademogata-Styrmansgatan, Raseborgsgatan och Torngatan-Genvägen.

Situation vid årets slut:

Långgatans arbete har inte påbörjats, arbetet med Råvägens utloppsrör har påbörjats, dagvattenarbete har utförts för gator som ingick i det gemensamma projektet