

Hangon Vesi investoinnit 2023

14.2.2024/HE/SV/ML

suunnittelu (+kilpailutus)
 toteutus
 jälkitoimenpiteet
 valmis
 siirtynyt 2024

Yhteishanke kuntatekniikan kanssa

O/U Oma työ / Ulkopuolinen urakka

	m	BUD €	m BUD €	TOT €	Kuvaus	O/U	vetäjä	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kadermonkatu-Perämiehenkatu-Kapteeninkatu-Kappelisatamantie-Hirvikalliontie (osa 2)	850	400 000	320 000	330 325	Aluesaneeraus + hulevesi (jatkuu vuodelta 2022)	U	HE													
Kadermonkatu-Perämiehenkatu-Kapteeninkatu-Kappelisatamantie-Hirvikalliontie (osa 1)	360		20 000	21 819	Vuodelta 2022 kesken jäänyt urakka		HE													
Asematori, Pitkäkatu (aseman itäpuoli)	500	175 000	170 000	153 513	Saneeraus VJ ja JV + hulevesi	U	HE													
Koverhar varavesijohto (suotovesiputken viereen)		60 000	60 000		Suotovesiputki ei toteutettu, eikä varavesijohto	U	HE													
Furuviik III uudisrakentaminen (jatkuu)		150 000	30 000	31 018	Uudisrakentaminen jatkuu vuodelta 2022	O	TS/HE													
Pitkäkatu-Nuottasaari VJ saneeraus		230 000	70 000	147 484	Saneeraus VJ-hulevesisaneerauksen yhteydessä Toteutuksessa tehty enemmän kuin alun perin suunniteltu.	U	HE													
Pitkäkatu-Raattimiehenkatu-Espa-saneeraus					jos kuntatekniikka toteuttaa samanaikaisesti	U	HE													
Högsandin vesihuolto			50 000	26 466			HE													
Alavesisäiliön rakennuksen ja säiliön aitaaminen		50 000	55 000	46 673	toimenpidelupa haetaan aidan rakentamista varten	U	HE													
Suursuon tulopumppaamon saneeraus		150 000	90 000	81 517	2 uoppopumppu ja ruuvi rinnakkain	U	JL													
Suursuon lingon uusiminen (->2024 käyttöönotto)		120 000	120 000	97 991	Isompi linko-kapasiteetti	U	JL													
Suursuon sähkökeskuksen palojärjestelmä			35 000	22 825																
Suursuolle energiatehokas ilmastuskompressori			35 000	28 000	Energiatehokkuushankinta															
Santalannan VO kaivojen saneeraus+automaatio		45 000	95 000	107 851	kaivojen maanpäällinen osa saneeraus + automaatio	U	HE													
Hopearannan putkisto- ja pumppusaneeraus			40 000	33 025	vanha pumppu uusitaan+imuputken ja läpiviennin uusiminen+uusi sähkösyötö pumppulle (2022)	U	HE													
(Sujutukset ja odottamattomat)		20 000	20 000	34 865	Vesijohdot Oikokatu/Tornikatu		HE													
(Sujutukset ja odottamattomat)		30 000	30 000	34 906	Viemärijohdot Oikokatu/Tornikatu		HE													
Varastointialueen siistiminen			10 000	5 320	Esim. läpinäkymätön aitaus, putkiteline															
Suunnittelumääräraha		45 000	70 000	108 699	Mm. Laivurinkadun alue, Nuottasaari JVP, AVS-rakennus, Norrviken		HE													
Laivurinkatu (suunnittelu)					yleis ja rakennussuunnittelu		HE													
Nuottasaari JVP (suunnittelu)					tarjous suunnittelusta ja suunnittelu		JL/HE													
AVS-rakennus (suunnittelu)																				
Purkuputken possutusyhde (suunnittelu)					toteutus kun HV linja tehty 2023?		HE													
Norrviken suunnittelu ja toteutus (->2024 käyttöönotto)			60 000	63 705	Suodatin toimitettu ja putkiosat esivalmisteltu, käyttöönotto pakkaskauden jälkeen.		HE													
Pohjavesien automaattiset painemittausanturit			30 000	23 260																
Jätevesipumppaamoiden putkistosaneeraukset			65 000	45 312																
Maatutkaluotain (->2024)					Vanhojen vesiverkostojen sijaintien määrittämiseen															
Vesiasema (->2024)																				
Pato parannustoimet? (suunnittelu)		25 000	25 000	14 638	kunnonarviointi ja kunnostuksen suunnitelu ehdotus		HE													

Yhteensä 1 500 000 1 500 000 1 459 212

Teollisuusalueen runkovesijohto (250 000 €) 243 344 203 970 Kaupunginvaltuusto 14.6.2022 §32 ja 13.12.2022 §62

Putkien siirto, asematori 12 273 Tulo 39 374

1 650 910 Netto

Johtokunta 31.1.2023

Vuodelta 2022 kesken tai toteuttamatta jääneet hankkeet lisätty: Perämiehenkadun urakka ja Hopearannan putkisto- ja pumppusaneeraus

Johtokunta 9.3.2023

Määrärahasiirrot mBUD € -sarakkeeseen eli muutosbudjettisarakkeeseen keskeneräisille ja lisätyille hankkeille.

Johtokunta 20.4.2023

Automaattiset painemittausanturit lisätty, jätevesipumppaamoiden putkistosaneeraukset lisätty, ennuste lisätty, summia muokattu

Johtokunta 6.6.2023

Lisätty Högsandin vesihuolto ja Suursuon palojärjestelmä. Muokattu määrärahoja ja ennusteita.

Johtokunta 29.8.2023

Suursuon kompressori ja varastointialueen siistiminen lisätty. Oikokatu/Tornikatu suoritetaan odottamattomilla määrärahoilla. Muokattu määrärahoja.

Johtokunta 3.10.2023

Koverharin vj jää luultavasti tekemättä, koska kuntatekniikka ei ole saanut ELY:n hyväksyntää. Muokattu ennustelukuja.

Johtokunta 16.11.2023

Ennusteita päivitetty, lisätty maatutkaluotain ja vesiasema vedenjakeluun Keksien pihassa, jos ehditään hankkia vuonna 2023.

Johtokunta 13.12.2023

Ennusteita päivitetty.

Johtokunta 30.1.2024

Lisätty päättymiskaudet ja mahdollinen siirtyminen vuodelle 2024