

Hangon Vesi investoinnit

5.11.2024/ML/SV/HE

Rakennusohjelma 2024 johtokunta 12.11.2024

Yhteishanke kuntatekniikan kanssa

Hangon Vesi investoinnit 2024

■ suunnittelu (+kilpailutus)
■ toteutus
■ takuu / jälkitoimenpiteet

	m	Bud. €	m Bud €	TOT €	Ennuste €		O/U	O/U	Oma työ / Ulkopuolinen urakka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kadermonkatu-Perämiehenkatu-Kapteeninkatu-Kappelisatamantie-(Hirvikkalliontie) (osa 3)	1 995	700 000	630 000	398 125	640 000	Aluesaneeraus + hulevesi (jatkuu vuodelta 2022)	U	HE														
Nuottasaaren jätevedenpumppaamon saneeraus		170 000	170 000	8 570	200 000	Saneerausaluetta pienennetty 200 000 € osuudelta	U	HE														
Alavesisäiliön rakennuksen saneeraus tai uusi rakennus		50 000	25 000	212	10 000	Saneeraus paikan päällä+rakennussaneeraus	U	JL/HE														
Padon perusparannustoimet				0		(Suunnittelu), +akuutit korjaukset, katto + ovet	U	HE														
(Sujutukset ja odottamattomat)		10 000	0		0	Toteutus, ELY-avustus kalanvaellus?																
(Sujutukset ja odottamattomat)		15 000	25 000	10 400	25 000	Vesijohdot																
Fyysisen turvallisuuden parantamistoimet		40 000	30 000	1 398	12 000	Viemärijohdot, padotusventtiili Puistovuoreen	U	HE														
Suunnittelumääräraha		40 000	20 000	12 286	20 000	+paineviemärin mutka Puistovuorella		HE														
Tvärminen vesijohdon siirto		25 000	12 000	3 221	12 000	Murtojärjestelmät, aidat (20 000) yms.	U	JK/HE														
Hopearannan varavesijohdot		0	20 000		20 000	Tulevien vuosien suunnittelukohteet	U/O	HE/TS														
Vesiasema (siirtyi vuodelta 2023)		0	22 000	31 778	29 000	Vanhat johdot tonteilla, myös talon alla?		HE/TS														
Suursuon lingo käyttöönnotto (jatkuu vuodelta 2023)		0	24 000	4 451	24 000	Vesisäiliöön syöttöyhteys (suunnitelmaa muutettu)		HE/TS														
Norrviiken suodatin (jatkuu vuodelta 2023)		0	17 000	16 576	17 000	Kaivuutyöt vasta syksyllä, automaatiokustannus		HE/TS														
Koverharin vesijohto (vuodelta 2023)?						sähkö ja automaatio kulut lisätty		JL														
Maatutkaluotain (siirtyi vuodelta 2023)						Käyttöönnotto vasta keväällä (jäätyminen ei ok)		HE														
Suursuon laskeutusallas laahajärjestelmän saneeraus			25 000	21 600	25 000	Kuntatekniikan suovesiputken yhteydessä?		HE														
Tonttijohtojen saneeraustaksan tuotto		-50 000	-20 000	-7 598	-20 000	Uusittiin laaha-järjestelmä äkillisen tarpeen vuoksi		TS														
Yhteensä		1 000 000	1 000 000	501 018	1 014 000			HE														

Johtokunta 30.1.2024:

Vuodelta 2023 kesken tai toteutumatta jääneet siirretty tähän ja tehty määrärahamuutoksia niiden takia. Poistettu myös rakennusohjelmasta 16.11.2023 poistetut kohteet.

Johtokunta 14.3.2024:

Koverharin vesijohto, toteutuuko? Kadermonkadun jne. hankkeesta 50 000€ siirto kuntatekniikalle? Ei päätöstä vielä. Vuoden 2023 suunnittelulasku tullut vielä.

Johtokunta 25.4.2024:

Määräraha siirto suunnittelukustannuksille Tvärminen projektista. Odottamattomiin laitetaan Puistovuoren padotusventtiili.

Mahdolliset lisämäärärahat tai määrärahasiirrot esitetään kesäkuun kokouksessa.

Johtokunta 10.6.2024:

Ennuste lisätty, talousarvioluokkia muutettu ja aikataulu päivitetty. Määrärahasiirtoja muille osastoille ei voida toteuttaa tämänhetkisen tiedon mukaan.

Ei ole myöskään tarvetta anoa lisämäärärahaa ellei syksyn aikana tule jotain yllätyksiä.

Johtokunta 29.8.2024

Ei muutoksia. Tilanne tiedoksi.

Johtokunta 10.10.2024

Lisättiin laskeutusaltaan laahajärjestelmän saneeraus sekä muokattiin määrärahoja. Ennuste näyttää menevän talousarvion mukaisesti.

Johtokunta 12.11.2024

Puistovuoren paineviemärin mutkan perusparannus lisätty odottamattomiin ja määräraha siihen vesipuolelta. Määrärahamuutoksia/siirtoja merkattu punaisella.