

Hangon Vesi investoinnit

2.5.2025/ML/SV/HE
Rakennusohjelma 2025 johtokunta 8.5.2025

Yhteishanke kuntatekniikan kanssa

suunnittelu (+kilpailutus)
toteutus
Jälkitoimenpiteet

Hangon Vesi investoinnit 2025

HANKE	Muutos				SELITYS	O/U	O/U	Oma työ / Ulkopuolinen urakka												
	Budj.	Budj.	Tot.	vetäjä				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kadermonkatu-Perämiehenkatu-Kapteeninkatu-Kappelisatamantie-(Hirvikalliontie) (osa 3)		65 000		83 012	Vuodelta 2024, keskeneräinen	U	HE													
Nuottasaaren jätevedenpumppaamon saneeraus					Vuodelta 2024, hieman keskeneräinen															
Hopearannan varavesijohto				3 883	Vuodelta 2024, hieman keskeneräinen															
Suursuon lington käyttöönotto (jatkuu vuodelta 2023)				8 313	Vuodelta 2024, hieman keskeneräinen															
Mannerheimintien vesijohdon uusimisen suunnittelu	300	50 000			Haahkatien ja Neljäntuulenkujan välillä	O	HE													
Riilahdenkadun vesijohto Käypölun risteykseen asti					2024 urakan päätepisteen ja Käypölun välillä															
Lappohjan vedensyötön varmentaminen		35 000			Vesijohto siiretään pois Junarata-alueelta osalta	O/U	HE													
Teollisuusalueen säiliön ja PK:n saneeraus		25 000			Suunnittelu (uusi teollisuus sopimuksen jälkeen) --> toteutus 2026?	U	HE													
Alavesisäiliön toimintavarmuuden kehittäminen		25 000			Suunnittelu (varasäiliö ja -pumppaamo, vara-UV?) + desinfiointivalmiuden parantamisen toteutus	U/O	HE													
Tikan VO:lle uusi kaivo ja/tai vesikapasiteetin lisäys		70 000				U	HE													
Koverharin varavesijohto		0			Jos kuntatekniikka tekee suotovesiputken															
(Sujutukset ja odottamattomat)		20 000		1 147	Vesijohdot, myös äkilliset pienet kohteet Oltermaninkuja															
(Sujutukset ja odottamattomat)		30 000		2 435	Viemärijohdot, myös äkilliset pienet kohteet Oltermaninkuja															
Stagsundin padon perusparannus		175 000			Konemekanismin uusiminen	U	HE													
Fyysisen turvallisuuden parantamistoimet		200 000			Murto/kamera/lukitus/rakenteelliset asiat/varavoima	U/O	HE/JK													
Työturvallisuuden parantamistoimet		50 000		1 039	Nostokiskoja vesipumppaamoille	U	HE													
Jälkiselkeytin 2:n laahajärjestelmän saneeraus		25 000		13 350	Uusitaan laahajärjestelmä kokonaan	U	JL													
2 jätevesipumppaamaa (valitaan myöhemmin)		50 000			Putki- ja automaattiosaneeraus	U	JL													
Suunnittelumääräraha		50 000			Tulevien vuosien suunnittelukohteet		HE													
Tonttijohtojen saneeraustaksan tuotto		-5 000		-12 930	2024 keskeneräisestä hankeesta															
		865 000	0	100 250																

Johtokunta 12.12.2024

Rakennusohjelmaa muokattu, koska ei ole yhteishanketta. Lisätty Mannerheimintien vesijohdon saneeraus ja Lappohjan vedensyötön varmentaminen, joissa kuntatekniikan ei ole tarpeen olla mukana. Määrärahoja tarkennettu, vetäjät nimetty. Aikataulu arvioitu.

Johtokunta 30.1.2025

Lisätty vuodelta 2024 kesken jääneet hankkeet (määrärahojen siirtoa ei ole vielä tehty) ja toteutumasarake ja lisätty kokouksessa Mannerheimintien hankkeen lisäksi Riilahdenkadun vesijohdon asennus.

Johtokunta 13.3.2025

Oltermaninkujan vesihuollon rakentaminen tehdään odottamattomista määrärahoista.

Johtokunta 8.5.2025

Vain toteutumatilanteen päivitys sekä aikataulujen täsmennys