

Hangon Vesi investoinnit

19.8.2025/HE/ML
Rakennusohjelma 2025 johtokunta 28.8.2025

suunnittelu (+kilpailutus)
toteutus
Jälkitoimenpiteet

Hangon Vesi investoinnit 2025

Yhteishanke kuntatekniikan kanssa

Muutos					O/U	O/U	Oma työ / Ulkopuolinen urakka											
	Budj.	Budj.	Tot.				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HANKE	m	€	€	€	SELITYS	U	vetäjä											
Kadermonkatu-Perämiehenkatu-Kapteeninkatu-Kappelisatamantie-(Hirvikalliontie) (osa 3)		65 000		83 012	Vuodelta 2024, keskeneräinen	U	HE											
Nuottasaaren jätevedenpumppaamon saneeraus					Vuodelta 2024, hieman keskeneräinen													
Hopearannan varavesijohto			3 883		Vuodelta 2024, hieman keskeneräinen													
Suursuon lingon käyttöönotto (jatkuu vuodelta 2023)			18 345		Vuodelta 2024, hieman keskeneräinen													
Riilahdenkadun vesijohto Käypöpolun risteykseen asti	300	50 000			2024 urakan päätepiSTEEN ja Käypöpolun välillä	O	HE											
Lappohjan vedensyötön varmentaminen		0			Vesijohdot siiretään VR:n alueelta	O/U	HE											
Lasitehtaankadun vesihuolto		35 000			vesijohdot siiretään ja uudistetaan (kaupungin konevarikkon rakentamisen yhteydessä)													
Teollisuusalueen säiliön ja paineenkorotusasema:n saneeraus		25 000			Suunnittelu (uusi teollisuus sopimuksen jälkeen) --> toteutus 2026? Tai teollisuus rakentaa uusi oma paineenkorotus	U	HE											
Alavesisäiliön toimintavarmuuden kehittäminen		25 000			Suunnittelu (varasäiliö ja -pumppaamo, vara-UV?) + desinfiointivalmiuden parantamisen toteutus	U/O	HE											
Tikan VO:lle uusi kaivo ja/tai vesikapasiteetin lisäys		70 000				U	HE											
Koverharin varavesijohto		0			Jos kuntatekniikka tekee suotovesiputken													
(Sujutukset ja odottamattomat)		20 000		12 197	Vesijohdot, myös äkilliset pienet kohteet Oltermaninkuja													
(Sujutukset ja odottamattomat)		30 000		10 040	Viemärijohdot, myös äkilliset pienet kohteet Oltermaninkuja													
Stagsundin padon peruserparannus		175 000		124 560	Konemekanismin ja luukun uusiminen	U	HE											
Fyysisen turvallisuuden parantamistoimet		200 000		8 238	Murto/kamera/lukitus/rakenteelliset asiat/varavoima	U/O	HE/JK											
Työturvallisuuden parantamistoimet		50 000		1 747	Nostokiskoja vesipumppaamoille	U	HE											
Jälkiselkeytin 2:n laahajärjestelmän saneeraus		25 000		22 825	Uusitaan laahajärjestelmä kokonaan	U	JL											
2 jätevesipumppaamoa (valitaan myöhemmin)		50 000			Putki- ja automaattiosaneeraus	U	JL											
Suunnittelumääräraha		50 000		26 271	Tulevien vuosien suunnittelukohteet		HE											
Tonttijohtojen saneeraustaksan tuotto		-5 000		-12 930	2024 keskeneräisestä hankeesta													
		865 000	0	298 190														

Johtokunta 12.12.2024

Rakennusohjelmaa muokattu, koska ei ole yhteishanketta. Lisätty Mannerheimintien vesijohdon saneeraus ja Lappohjan vedensyötön varmentaminen, joissa kuntatekniikan ei ole tarpeen olla mukana. Määrärahoja tarkennettu, vetäjät nimetty. Aikataulu arvioitu.

Johtokunta 30.1.2025

Lisätty vuodelta 2024 kesken jääneet hankkeet (määrärahojen siirtoa ei ole vielä tehty) ja toteutumasarake ja lisätty kokouksessa Mannerheimintien hankkeen lisäksi Riilahdenkadun vesijohdon asennus.

Johtokunta 13.3.2025

Oltermaninkujan vesihuollon rakentaminen tehdään odottamattomista määrärahoista.

Johtokunta 8.5.2025

Vain toteutumatilanteen päivitys sekä aikataulujen täsmennys

Johtokunta 28.8.2025

Lappohjan vedensyöttö --> Lasitehtaankadun vesihuolto (kaupungin konevarikko)