Hangon Vesi investoinnit

28.10.2026/JE

ei tehdä
valmis
aloitettu

Rakennusohjelma 2026 johtokunta 10.11.2026

Yhteishanke kuntatekniikan kanssa

suunnittelu (+kilpailutus)
toteutus
Jälkitoimenpiteet

Hangon Vesi investoinnit 2026

Hankenumero	HANKENIMI		m	Budj. €	Tot. €	Konto	SELITYS	O/U U	O/U vetäjä	Oma työ / Ulkopuolinen urakka 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kadermonkatu-Perämiehenkatu-Kapteeninkatu-Kappelisatamantie-Hirvikalliontie			30 000	9 159	9380	Kivisuontie 130m	O													
2	Vesijohtosaneeraus		100	30 000	10 976	9287	Hirvikalliontie	O/U													
3	Alavesisäiliön rakennuksen lämmitys ja uv laite			45 000	0	9287	Vara-UV laitten hankinta toteutetaan 2026 ja Ilmalämpöpumput 2027 saneerauksen yhteydessä	U													
4	Hopearannan pumppuaseman lämmitysjärjestelmä			0	0	x	Lämmitysjärjestelmän uudistaminen (vesilämpöpumppu), toteutetaan 2027 saneerauksen yhteydessä	U														
5	Uusi alavesisäiliön, pumppuaseman ja pääjohdon suunnittelu			125 000	48 643	9377	Nykyinen säiliön ja pumppukapasiteetti liian pieni.	U													
6	Uusi vedenottamo ja putkitus, suunnittelu ja luvitukset.			150 000	104 686	9379	Vedentuotannon kapasiteetti nostetaan.	U					jatkuu vuonna 2027								
7	Koverharin vesijohto			0	0	x	Jos kuntatekniikka tekee suotovesiputken	U													
8	Uusi säiliö ja pumppuasema Koverharin alueelle ?			20 000	0		teollisuusalueen vesihuoltopalvelut, kaavoitus tilanteen mukaan näitä ei toteuteta. Uusi katto säiliölle rakennetaan.	U													
9	Koverhar vedenottamo			10 000	0		Kiertotie tehdään omana työnä	O													
10	(Sujutukset ja odottamattomat)			40 000	0		Vesijohdot														
11	(Sujutukset ja odottamattomat)			100 000	0		Viemärijohdot, allaskorjaus ja putkityöt														
12	Gennarbynlahti			10 000	10 000	9377	Kunnostus suunnitelma + ankeria istutukset (ei toteuteta ankerioiden istutusta)	U													
13	Lappohjan vedensyötön muutostyö			0	0	x	Johto siirretään pois VR alueelta	U													
14	Työturvallisuuden parantamistoimet			50 000	12 450	9337	Aitoja	U													
15	2 jätevesipumppaamoa (valitaan myöhemmin)			60 000	68 572	9314	Putki- ja automaatiosaneeraus.	U/O													
16	Laahajärjestelmä 3			30 000	22 559	9338	Järjestelmä on vanha ja kulunut, koko järjestelmä uusitaan	U													
17	Suursuon tertiääriosan automaatisointi ja pumppu muutos.			240 000	131 643	9339	Automaattinen käynnistys hulevesitilanteissa. Sähkötyöt lisätään myös hankkeeseen.	U													
18	Uusi huoltoauto			65 000	45 378	900806	Vanha ruostunut auton tilalle uusi sähköauto.	U													
19	Suunnittelumääräraha			50 000	12 665	9287	Tulevien vuosien suunnittelukohteet.	U													
20	Lisärakennus / toimistotilat suunnittelu (Hopearanta)			25 000	22 832	11962	Suunnittelu kustannusarvion varteen	U													
21	Tonttijohtojen saneeraustaksan tuotto																				
				1 080 000	**499 563**																

27.1.2026: Lämmitysjärjestelmä saneerataan toimistorakentamisen yhteydessä ja rahat siirretään toimiston suunnitteluun.
27.5.2026:Vedenottamon 3 vaihe aloitetaan jo 2026 kesällä, rahat siirretään koverharin pumppuasemasta, Lappohjan vedensyttö muutoksesta ja Koverharin vedenottamon kiertotiestä yhteensä 110 000€
25.8.2026: Suursuon tertiääriosan muutostyöt tule kalliimpi kun alustavasti arvioitu ja rahat siirretään nyt koverharin vesijohdon rakentamisesta kun se ei toteudu tämä vuoden aikana.

Projektin nr: 10.11.2026:Määrärahah muutokset alla olevan listauksen mukaan:

1,2	140 000€ ylijäämää 1, 2 , rivit 1 ja kaksi korjataan 30 000€/ rivi, yhteensä 60 000€	140 000 Ylijäämää, siirretään määräraha muihin hankkeisiin
17	Ylittää budjetoinnin noin 20 000€, sähkötöiden ja automaation töid	-20 000 Siirretään 1:stä ja 2:sta
8	Katto korjataan muutos 0€ -->20 000€	-20 000 Siirretään 1:stä ja 2:sta
9	Kiertotie tehdään omana työnä, muutos 0€-->10 000€	-10 000 Siirretään 1:stä ja 2:sta
10	Lisätty Gennarbyn ylijäämästä yllättäviin 30 000€-->40 000€	
11	Puhdistamon allaskorjaus ja putkityöt, muutos 30 000€-->100 000€	-70 000 Siirretään 1:stä ja 2:sta
12	Ylijäämää 10 000€ , ei tehty ankerioiden istustusta, muutos 20 000€-->10 000€	10 000 Ylijäämä 10 000€ siirretty 10
18	Kaasutrukki puhdistamolle 45 000€-->65 000€	-20 000 Siirretään 1:stä ja 2:sta