

## Årets 2023 byggprogram

HVA 31.01.2023 § 6

Bifogat finns årets 2023 byggprogram med tidtabeller samt dispositionsplan för investeringar 2023.

Affärsverkschefen ansvarar för förverkligandet av driftsbudgetens och kapitalbudgetens uppföljning. Projektchefen ansvarar för uppföljning av investeringsprojekt inom det egna området enligt Hangö Vattens verksamhetsstadga.

\*/\*

Bilaga

- Byggprogram 2023, enligt ställningen 24.1.2023
- Dispositionsplan för investeringar 2023

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att godkänna byggprogrammet med tidtabeller samt dispositionsplan för investeringar 2023.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 09.03.2023 § 18

Som bilaga byggprogrammet för år 2023 och situationen 28.2.2023. Det har gjorts interna överföringar av anslagen i byggnadsprogrammet för projekt som inte avslutats eller genomförts år 2022.

\*/\*

Bilaga

- byggprogram 2023, enligt ställningen 28.2.2023

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att godkänna ändringarna i anslagen och antecknar situationen för kännedom.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 19.04.2023 § 25

Som bilaga byggprogrammet för 2023 och situationen den 11.4.2023.

Det obligatoriska övervakningsprogrammet för vattentäktstillstånd uppdaterades år 2022 och NTM-centralen godkände det den 7.3.2023 (UUDELY/5245/2055). I fortsättningen omfattar övervakningen ytmätning med automatiska tryckgivare för att få en mera detaljerad övervakningsinformation om grundvattenområdenas tillstånd. Inköp av automatiska tryckgivare (ca 30 000€) läggs till i byggprogrammet och nödvändiga anslagsöverföringar görs.

Förra året införskaffades det el- och automationscentraler till tre pumpstationer och till årets byggprogram läggs det till rörsanering för dessa pumpstationer.

\*/\*

Bilaga

- byggprogram 2023 ställningen 11.4.2023

Förslag (Varjus)	Direktionen beslutar att godkänna ändringarna i anslagen och antecknar situationen för kännedom.
Beslut	Förslaget godkändes.
Tilläggsuppgifter	Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 06.06.2023 § 35

Som bilaga bifogas byggnadsprogrammet för år 2023 och läget den 26.5.2023.

Under planeringsfasen har vissa projekt i byggprogrammet fått förmånligare eller sättet att genomföra dem har ändrats, och även kostnadsuppgifterna för redan pågående projekt har uppdaterats. Enligt prognosen blir en del anslag oanvända, således har för deras del utretts övriga behövliga projekt, som kan utföras ännu år 2023.

För att skydda elcentralen vid Stormossens avloppsvattenreningsverk mot eventuella bränder föreslås att ett automatiskt brandskydd ska anskaffas till en kostnad av cirka 35 000 €. En brandspridning i elcentralen, som också innehåller automationsutrustning, skulle kunna lamslå avloppsvattenreningsverkets verksamhet under en lång tid.

Det finns ett behov av vattenförsörjning på Högsandsområdet (Lappvik). Ursprungligen förhandlade man om köp av ett privat avlopp, men eftersom det också finns ett behov av en vattenledning är det skäl att Hangö Vatten bygger hela systemet. Enligt Hangö Vattens nuvarande tolkning ligger det inte inom verksamhetsområdet, men i det nya förslaget till verksamhetsområde ligger det inom Hangö Vattens verksamhetsområde. Ett besvär över verksamhetsområdesbeslutet har lämnats in till HFD, men stridigheten gäller inte detta område. Byggandet kunde utföras som eget arbete, eventuellt med hjälp av externa maskiner, till en uppskattad kostnad av högst 50 000 €. Markägarens placeringstillstånd måste ännu erhållas innan byggandet kan påbörjas.

Det är också nödvändigt att höja planeringsanslagen (höjning 40 000 €) för att möjliggöra mer planering, bl.a. för sanering av Sandövägen på avsnittet 1-17, eftersom saneringsbehoven är stora.

\*/\*

Bilaga  
- byggnadsprogram 2023

Förslag (Varjus)	Direktionen beslutar att godkänna de föreslagna tilläggen till byggnadsprogrammet och antecknar genomförandesituationen för kännedom.
Beslut	Förslaget godkändes.
Tilläggsuppgifter	Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 29.08.2023 § 46

Bifogat finns byggprogrammet för år 2023 och situationen den 22.8.2023.

En kompressor för Stormossen läggs till i byggprogrammet som en energieffektivitetsinvestering. Elförbrukningen för luftningskompressorer är en av de största elförbrukningsposterna inom avloppsvattenreningen. Prisuppskattning 30 000 €.

Dessutom utreds om det är möjligt att städa upp kontorets gårdsområde inför Hangös jubileumsår. Det är främst lagringsutrymme på Kexens gård som syns, så ett snyggt ogenomskinligt stängselmaterial (t.ex. av bräden) kan övervägas, förutsatt att det t.ex. inte finns några detaljplnehinder för dess uppförande.

Byggandet av Koverhars reservvattenledning är beroende av, om kommunalteknik får NMT-centralens godkännande för byggandet av lakvattenröret i tillräckligt god tid, för att investeringen ska hinna konkurrensutsättas och förverkligas.

\*/\*

Bilaga  
- byggprogram 2023

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att godkänna de föreslagna tilläggen till byggprogrammet och antecknar utfallet för kännedom.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 03.10.2023 § 56

Bifogat finns byggprogrammet för år 2023 och ställningen den 26.9.2023.

Kommunteknikens projekt för byggandet av Koverhar lakvattenledning har fördröjts, så att Hangö Vattens andel av byggandet av vattenledningen inte heller förverkligas. Saneringen av brunnarna i Sandöstrand kan bli försenad.

\*/\*

Bilaga  
- byggprogram 2023

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att anteckna utfallssituationen för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 16.11.2023 § 66

Bifogat finns byggprogrammet för år 2023 och ställningen den 7.11.2023.

Placeringen av gamla vattenledningar behöver utredas bl.a. vid renoveringsprojekt, vid förbättring av ledningskartans material och när man letar efter tomtledningarnas anslutningspunkter. För närvarande finns olika typer av

markradaranläggningar som kan användas för detta ändamål. En sådan anläggning skaffas ännu med kapitalbudgetens anslag, ifall det är möjligt inom ramarna för leveranstiderna.

\*/\*

Bilaga  
- byggprogram 2023

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att anteckna utfallsläget för kännedom.

Beslut

Direktionen beslöt att godkänna de föreslagna tilläggen till byggnadsprogrammet och antecknade utfallsläget för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498

HVA 13.12.2023 § 74  
89/02.02.02/2023

Bifogat finns byggprogrammet för år 2023 och ställningen den 5.12.2023.

\*/\*

Bilaga  
- byggprogram 2023

Förslag (Varjus)

Direktionen beslutar att anteckna utfallssituationen för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Hangö Vatten affärsverkschef Sanna Varjus, 040 505 6498